

*Приложение 3
к перечню сведений и (или) документов,
необходимых для осуществления
государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости на территории
Ставропольского края*

СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости выполненных работ

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и автопаркингом по ул. М. Морозова, 31 в городе Ставрополе

Отчетный период: 2 квартал 2018 года

	Наименование выполненных работ	Объем выполненных работ (процентов)	Фактическая стоимость выполненных работ (тыс. рублей)
1.	Земляные работы	0,15	885,67
2.	Устройство бетонной подготовки	0,2	3139,33
3.	Устройство монолитных фундаментных плит	5,7	10978,04
4	Устройство монолитных ж/б колонн	3,8	6307,28
5	Ванная сварка арматуры колонн	0,3	284,08
6	Бетонирование ж/б диафрагм	5,9	13862,23
7	Устройство монолитных ж/б ригелей, балок	4,4	6612,95
8	Бетонирование перекрытий	12,1	16089,23
9	Бетонирование л/маршей и площадок	2,5	3099,02
9	Облицовка наружных стен	2,41	4425,5
10	Забутовка газосиликатными блоками толщ.400мм	2,38	4509,98
11	Монтаж уголков	0,02	421,71
12	Монтаж закладных деталей	0,14	549,62
13	Армирование кладки стен	0,04	89,46
14	Внутренние стены	0,03	828,48
15	Перегородки	0,11	1473,07
16	Дренажная система	0,01	2297,5

17	Проемы	0,3	6496,01
18	Наружная отделка	0,01	643,32
19	Подпорные стенки	0,01	965,83
20	Перенос теплотрассы	0,01	2076,11
	ИТОГО	40,52	83048,22

Директор
ООО «СУ 1 ЦентрСтрой»



М.А.Хорунжий